

Guaranda, marzo 31 de 2025  
005-COTO-GADP-B-2024-008

Ingeniero  
Diego Viscarra Guzman  
**REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO DE SISTEMA DE RIEGO GUARANDA**  
Presente.

En atención al informe presentado mediante memorando interno N° 026-DR-SI-GADPB-2025 de fecha 19 de marzo de 2025 y considerando las condiciones climáticas adversas que afectan el normal desarrollo de las actividades constructivas en la obra mencionada, se autoriza la suspensión del plazo de ejecución del contrato a partir del 1 de marzo de 2025 hasta que las condiciones climáticas permitan la continuidad de los trabajos, estimándose una reanudación aproximada a mediados del mes de mayo (16) de 2025.

Esta decisión se toma en virtud de que la temporada invernal ha generado lluvias torrenciales en la zona del proyecto, lo que imposibilita la realización de jornadas completas de trabajo, afectando la excavación de zanjas, acarreo e instalación de tubería, entre otras actividades esenciales para la obra.

Se recomienda a la contratista realizar las coordinaciones necesarias para retomar las labores de manera inmediata una vez mejoren las condiciones climáticas, a fin de evitar retrasos adicionales en la ejecución del proyecto.

Atentamente,



**ING. CIV. MAYCOL GUERRERO A.**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

C.C

Ing. Marcelo Pilamunga

**FISCALIZADOR**

Ing. Danny Chela

**DIRECTOR SECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE**

Diego V.  
31 Marzo 2025

Recibido  
2025/03/31