

FORMULARIO RC 2024 DIRECCION FINANCIERA

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
Servicios Generales	2.875.930,71	2.303.301,89	80,09%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaria Gestión Social	785.603,28	785.603,28	100,00%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaria de Desarrollo Provincial	282.055,04	227.911,71	80,80%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaria de Obras Públicas	5.615.288,28	3.196.749,91	56,93%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaría de Fiscalización	128.817,84	116.964,45	90,80%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaría de Desarrollo Económico	1.115.982,96	867.109,74	77,70%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaría de Vialidad	14.268.732,04	7.139.219,84	50,03%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaria de Sistema de Riego y Drenaje	3.843.991,05	1.011.542,90	26,31%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Secretaría de Gestión Ambiental y Riesgos	332.903,72	304.701,71	91,53%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
Gtos Comunes Entidad	2.948.790,77	1.509.686,04	51,20%	<a href="#">CEDULA DE GASTOS 2024.pdf</a>
TOTAL	32.198.095,69	17.462.791,47		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
32.198.095,69	3.563.802,33	2.752.722,24	28.634.293,36	14.710.069,23	54,24%

**IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO**

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	Indique el % del presupuesto total	IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA:	QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS GRUPOS:	Medios de verificación
SI / NO	17%	Personas adultas mayores Niñas, niños y jóvenes Mujeres Embarazadas Personas con discapacidad Personas con enfermedades catastróficas	7% 5% 3% 1% 1%	<a href="#">GRUPOS VULNERABLES 2024.pdf</a>

**ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (OBRAS DE ARRASTRE)**

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ADQUISICIONDE CARPAS, SILLAS, MESAS, PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE EMPRENEDORES Y PROMOCION DE EVENTOS TURISTICOS, ARTESANALES DE NUESTRA PROCINCIA EN FERIA Y OTROS EVENTOS	65,045,00	DESIERTO	ERROR INVOLUNTARIO EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, POSTERIOR EXISTIO UNA QUEJA EN EL SERCOP, RAZON POR LA CUAL FUE DECLARADO DESIERTO	
CONSTRUCCIÓN DE 18 CUBIERTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA BOLIVAR	750.229,08	FINALIZADO	TRABAJOS CONCLUIDOS EN UN 100% CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, SE FIRMO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L2lkqV3Raoo05utvvhD2ipZ1gF-zvE1YR7EJ3P1xZsY">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=L2lkqV3Raoo05utvvhD2ipZ1gF-zvE1YR7EJ3P1xZsY,</a>

CONSTRUCCIÓN 29 PUENTES CARROZABLES EN VARIOS SECTORES RURALES DE LA PROVINCIA BOLIVAR	2.386.092,71	TERMINACION MUTUO ACUERDO	TRAMITE TERMINACION MUTUO ACUERDO SE EJECUTARAN POR ADM-DIRECTAMONTO TOTAL \$75.111,80 PUENTE H.MARIA AURORA – SAN LUIS DE PAMBIL L=24M: PRESUPUESTO: 834,90 /PUENTE H SECTOR VALLE HERMOSO – SAN LUIS DE PAMBIL L=24M PRESUPUESTO: 544.230,00 PUENTE H SECTOR TABLAS DE PARNAZO – TELIMBELA L=8M PRESUPUESTO: 20.046,90	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w1EBkQj1E-kSAfN1aiBofo7lvYGUFJbe39Yx10bK51A">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=w1EBkQj1E-kSAfN1aiBofo7lvYGUFJbe39Yx10bK51A,</a>
CONSTRUCCIÓN DE 17 CUBIERTAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA BOLIVAR EN EL 2022	798.881,32	EN EJECUCIÓN	CON ACTA RECEPCION PROVISIONAL FIRMADA 18/12/2024	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FFOlwSZGkl3XhKkav1AzR9JzRK0mijySlyXl kbt-EY">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=FFOlwSZGkl3XhKkav1AzR9JzRK0mijySlyXl kbt-EY,</a>
Construcción de aceras y bordillos en la comunidad de Santa Rosa de Agua Clara (Cantón Chillanes)	133.897,83	FINALIZADO	ACTA DEFINITIVA FIRMADO EL 30 DE MAYO DEL 2024	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fsHQmCSARrOf8RTjoc9bTyKi_ozmEwcXHK VIXgkXp68">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fsHQmCSARrOf8RTjoc9bTyKi_ozmEwcXHK VIXgkXp68,</a>
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS TIPO COLISEO EN LOS SECTORES DE TOLAPUNGO, SALINAS, TAGMARUMIÑAHUI, PALTABAMBA EN EL CANTÓN GUARANDA	228.253,39	FINALIZADO	cerrada en el sercop finiquitada	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZZTNJ7HtCHFWRk3wwn9NzHOISaXiF1Ssm 3yfQSkiftl">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ZZTNJ7HtCHFWRk3wwn9NzHOISaXiF1Ssm 3yfQSkiftl,</a>
“CONSTRUCCIÓN DE 6 CUBIERTAS TIPO COLISEO EN CANCHAS PARA COMUNIDADES Y CANTONES EN LA PROVINCIA BOLÍVAR GRUPO UNO”	357.947,46	EN EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO DE TRABAJO DESDE EL 16 DE JULIO 2024	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WIV1WB_fifctm-67RaduUz8x-Hfw9CGKLbpWHPByZ7Y">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WIV1WB_fifctm-67RaduUz8x-Hfw9CGKLbpWHPByZ7Y,</a>
CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGÓN EN LA PARROQUIA TELIMBELA DEL CANTÓN CHIMBO - PROVINCIA BOLÍVAR EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2023	179.811,60	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE ACTA PROVISIONAL	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pQgndyhOAhORlYo0D6tf4h6B2SKQs3DuHX yYl53DKAl">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pQgndyhOAhORlYo0D6tf4h6B2SKQs3DuHX yYl53DKAl,</a>

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL PLANTA ALTA DE PREFECTURA Y LOS TALLERES MECÁNICOS DE PREFECTURA	18.286,67	FINALIZADO	CON ACTA DE RECEPCION UNICA / CERRADO EN SERCOP	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=98zn5YI38gaPZv1YhY11RXSxi5XlyKbG0mxaD_QgcHc">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=98zn5YI38gaPZv1YhY11RXSxi5XlyKbG0mxaD_QgcHc</a>
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LA PLANTA TRITURADORA Y LA GARITA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PREFECTURA	35.000,00	FINALIZADO	FINALIZADO PROCESO CIERRE EN EL SERCOP / ACTA DE RECEPCION UNICA DE MATERIALES 13 JUNIO 2024 30% EN EJECUCIÓN OBRAS PARA LAS QUE SE ADQUIRIÓ LOS MATERIALES	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1gsStxLQCyYUMImDwEchVVeNIPXwCS8NT4kmk2G3-eqE">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1gsStxLQCyYUMImDwEchVVeNIPXwCS8NT4kmk2G3-eqE</a>
ADQUISICIÓN DE ARMICO METALICA CORRUGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS VIALES, MALLA ELECTROSOLDADA y ALAMBRE GALVANIZADO, PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y OTRAS OBRAS DE EMERGENCIA PROVOCADO POR LA ÉPOCA INVERNAL EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	79.815,90	FINALIZADO	EMERGENCIA SUPERADA	<a href="#">Información Resolución de Emergencia</a>
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN: COMPLEJO TURÍSTICO LAGO LAS COCHAS Y CHAZOJUAN DEL CANTÓN GUARANDA; Y SAN PABLO DE ATENAS – CANTÓN SAN MIGUEL	274.515,69	EN EJECUCIÓN	INICIO TRABAJOS 16 AGOSTO 2024	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GII1xg3UIwPuOGtoMixk12nrvJGKxrBEL7Yiga-WuQ">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GII1xg3UIwPuOGtoMixk12nrvJGKxrBEL7Yiga-WuQ</a>
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN IVILLIGAHUA, CUTAGUA DEL CANTÓN GUARANDA; SUQUIBÍ NUEVO DEL CANTÓN LAS NAVES; BARRIO 13 DE AGOSTO DEL CANTÓN ECHEANDIA; ILAMBULO DEL CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO; SAN VICENTE DE POROTOPAMBA DEL CANTÓN CHILLANES; SAN VICENTE DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA BOLÍVAR	483.310,00	PROCESO	CALIFICACION DE OFERTAS	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YatnWwMUF4-oYzP3GTffKaH0kREM1OicQMpNJF-xGGI">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=YatnWwMUF4-oYzP3GTffKaH0kREM1OicQMpNJF-xGGI</a>

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN DE PUENTES COLGANTES PEATONALES SAN JOSÉ DEL TAMBO, ESPERANZA BAJA, LA CANCHA DEPORTIVA DE SAN LUIS DE MERCEDES, ADECENTAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO LAS COCHAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL PUENTE BAILEY EN LA ANGELICA	26.208,00	FINALIZADO	CON ACTA DEFINITIVA FIRMADA EL 8/11/2024	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AODcn4IyOUZjIAdLseyHuweZPE5A1Jpg2D6arcsU-eE">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=AODcn4IyOUZjIAdLseyHuweZPE5A1Jpg2D6arcsU-eE</a>
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DISTINTAS PARROQUIAS DE LA PROVINCIA BOLÍVAR	73.820,00	EN EJECUCIÓN	en febrero 2025 se cumple el plazo	<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NltS-al7nEuTLya436GtSszNijc4GkQgiZ8r89N9Fo">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NltS-al7nEuTLya436GtSszNijc4GkQgiZ8r89N9Fo</a>
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMO CONCRETERAS, VIBRADORES, PLANCHA COMPACTADORA, VIBRO APISONADOR TIPO SAPO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA COMO GRADERÍOS, CABEZALES DE ALCANTARILLAS, MUROS DE CONTENCIÓN, DUCTO CAJONES PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR	10.600,00	FINALIZADO		<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XwQv7xmT9LDz4rqh5nhXN7O9f8dAlVu3klr-ecvn7-g">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XwQv7xmT9LDz4rqh5nhXN7O9f8dAlVu3klr-ecvn7-g</a>
ADQUIRIR DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO VIAL EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA BOLÍVAR.	67.393,88	DESIERTO		<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=r6RORoTPe0gaNg-W9qcSATIntfvgGGVIPwaKfA4xz1Y">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=r6RORoTPe0gaNg-W9qcSATIntfvgGGVIPwaKfA4xz1Y</a>
CONSTRUCCIÓN ESTADIO BÁSICO SABANETILLAS ECHEANDÍA	164.748,74	ADJUDICADO		<a href="https://compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p-">compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=p-</a>
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO UNGUBI, PARROQUIA SAN VICENTE, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR”.	707,451.41	EN EJECUCIÓN	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registro de suspensión debidamente justificada. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 75%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	<a href="#">RENDICION DE CUENTAS 2024\SPI PLANILLA 9 UNGUBI.PDF</a>

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ATANDAHUA, PARROQUIA GUANUJO PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	329,737.31	EN EJECUCIÓN	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registros de suspensión debidamente justificados. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 80%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	<a href="#">RENDICION DE CUENTAS 2024\SUSPENSIÓN ATANDAHUA.PDF</a>
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIQUIZUNGO, PARROQUIA SIMIATUG, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	459,341.48	FINALIZADO	Obra concluida, se encuentra en etapa de prueba ya esta elaborada el acta de entrega recepción provisional.	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GERRANA, PARROQUIA SIMIATUG, PROVINCIA DE BOLÍVAR	371,103.55	FINALIZADO	Obra concluida, se encuentra en etapa de prueba, aun no se elaborada el acta de entrega recepción provisional.	<a href="#">RENDICION DE CUENTAS 2024\MIEMBRO DE COMISION GERRANA.PDF</a>
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUINDIGUA BAJO Y QUINDIGUA GRANDE, PARROQUIA GUANUJO, PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	596,626.60	EN EJECUCIÓN	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registro de suspensión debidamente justificada. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 5%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	<a href="#">RENDICION DE CUENTAS 2024\SUSPENSIÓN QUINDIGUA.PDF</a>
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PULGADAS EN LA VÍA SIMIATUG– PUENEBATA DEL CANTÓN GUARANDA Y EN LAS CALLES URBANAS DEL CANTÓN ECHEANDÍA ETAPA 2”.	\$774.406,60	SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ENTREGA RECEPCION PROVINCIONAL	LOS PAGOS DE LAS PLANILLAS ANTEPENÚLTIMA N°7 Y LA PLANILLA N° 8	<a href="#">3-PLANILLA 7-signed-signed-signed-SIMIATUG-PUENEBATA.pdf</a>
MANTTENIMIENTO DE LAS CARRETERS CALUMA-TELIBELA DE 16.60 KM Y CUATRO ESQUINAS SALINAS DE 20.00 KM	\$ 2,290,103.89	SUSPENSIÓN, POR ETAPA INVERNAL	SE DESCRIBE UN AUMENTO EN EL MONTO DEL VALOR DEL CONTRATO, \$ 3.065,850.85 MONTO DEL	<a href="#">4-Sabana. 19 Caluma - Telimbela ccc-signed-signed-signed.pdf</a>

CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD EN MECANIA DE SUELOS, PARA LA VIA SIMIATUG-PUENEBATA L=12.00 KM DEL CANTON GUARANDA	\$5.283,90	FINALIZADA		<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EC/resumenContractual1.cpe?idSoliCompra=igf8egenjhNyxr7zKiEUaxmeSlefdZDcL3yyEkwakFU,&amp;cnt=IXr8zXGU32bnd69WD8TQf5Y8TiaSXmG5-Lp02cpg1l,&amp;contratoid=yNNYh-aZB28XiTky3i1lDxCTsZM6R2tuNlsFlibm_qo_">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EC/resumenContractual1.cpe?idSoliCompra=igf8egenjhNyxr7zKiEUaxmeSlefdZDcL3yyEkwakFU,&amp;cnt=IXr8zXGU32bnd69WD8TQf5Y8TiaSXmG5-Lp02cpg1l,&amp;contratoid=yNNYh-aZB28XiTky3i1lDxCTsZM6R2tuNlsFlibm_qo_</a>
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LOS CANTONES GUARANDA, SAN MIGUEL, CHILLANES, ECHEANDIA, CALUMA Y LAS NAVES DE LA PROVINCIA BOLÍVAR	\$2.421.205,29	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE TEMINACIÓN UNILATERAL.	EL CONTRATO DE OBRA: LICO-GADPB-001-2022 "COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LOS CANTONES GUARANDA, SAN MIGUEL, CHILLANES	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6NY8qyKUmFrJS0EFaZP6Wbj_oY9dxozvcAI5KXFjWj_">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6NY8qyKUmFrJS0EFaZP6Wbj_oY9dxozvcAI5KXFjWj_</a>
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LOS CANTONES GUARANDA, SAN MIGUEL, CHILLANES, ECHEANDIA, CALUMA Y LAS NAVES DE LA PROVINCIA BOLÍVAR	\$100.791,12	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE TEMINACIÓN UNILATERAL.	EL CONTRATO DE OBRA: LICO-GADPB-001-2022 "COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LOS CANTONES GUARANDA, SAN MIGUEL, CHILLANES, ECHEANDÍA, CALUMA Y LAS NAVES DE LA PROVINCIA BOLÍVAR" TUVO UN AVANCE DEL 11,18% POR IIMCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SR. WILLIES SATURIO CEDEÑO MENDOZA Y EL PROCESO	<a href="https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6NY8qyKUmFrJS0EFaZP6Wbj_oY9dxozvcAI5KXFjWj_">https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6NY8qyKUmFrJS0EFaZP6Wbj_oY9dxozvcAI5KXFjWj_</a>
RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RAYOPAMBA - FACUNDO VELA DE 33.70Km.	\$3'736.968,96	RECEPCION DEFINITIVA	AVANCE DEL 98%	<a href="#">2-CONVENIO DEL MTOP.pdf</a>

**ING. MAURICIO CHAVEZ**  
DIRECTOR FINANCIERO